Siv. ing. SVEN AUNE AS
Postboks 973 - 8001 Bodø
Telefon 41 50 54 55
E-mail: post@svenaune.no

Aspmyra Stadion, Løpsmark og Saltstraumen Kunstgressbaner

FORSLAG TIL FREMDRIFTSPLAN

datert 5. februar 2014

		JUNI																						JULI												
		uke 24							uke 25							uke 26								uke 27						uke 28						
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ASPMYRA STADION																																				
Siste hjemmekamp torsdag den 12. juni																																				
Fjerning av eksisterende kunstgress	3 dager																																			
Justering vanningsanlegg, finavretting	5 dager																																			
Installasjon av nytt kunstgress	9 dager																																			
Aspyra Stadion ferdig innen 30. juni	30. juni				M															C																
					O															U															O	
LØPSMARK KUNTGRESSBANE					L															P															D	
Grøftegraving, avretting, varmekabler	9 - 14 dager				D															4.															D	
Løpsmark ferdig innen 27. juni 2014	5. juli				E															R																
																				U																
SALTSTRAUMEN KUNSTGRESSBANE																				N																
Grunnarbeider; asfaltdekke ferdig lagt	innen 16. juni																			D																
Gammelt kunstgress installeres	5 dager																			E																
Suplerende arbeider, ballfangernett og lignende																																				
Saltstraumen ferdig innen 20. juni																																				

Siste hjemmekamp Bodø/Glimt; torsdag den 12. juni
Neste hjemmekamp Bodø/Glimt; søndag den 12. juli
Cupens 4. runde; fredag 27. juni (kan flyttes inn i Nordlandshallen)
Disponibel tid Aspmyra: uke 25, 26, 27 og 28

Dekkeleverandør kunstgress
Grunnentreprenør
Bodø/Glimt's hjemmekamper
Cupens 4. runde; hjemmekamp?...

Bodø rev. 10. mars 2014
Sven Aune